

競争入札設計図書等に関する回答書

令和5年6月29日

福島県立福島東高等学校校長 中野 茂

工事（委託業務）番号	第 23-79080-0001 号
工 事（委託業務）名	福島東高校大規模改造第IV期（前期）工事（建築）
質 問 事 項	
・工事車両の駐車スペースについて指定場所が有りましたら御指示下さい。 ・現場事務所、作業員休憩所の設置場所について指定場所が有りましたら御指示下さい。 ・資材揚重にラフタークレーンを使用する際、第一体育館の西側スペースと北側スペースに設置してもよろしいでしょうか。 ・自転車置場側通路の使用制限はありますか。例えば大型車両は8:30以降から侵入可能等。 ・バルコニーの工事区画はカラーコーン程度でよろしいでしょうか。 ・渡り廊下屋根改修工事の木毛セメント板が設計図では厚さ15mmですが、設計書は18mmと記載されています。どちらが正しいですか。 ・特記仕様書(3)に石綿含有成形版の処理等「ビニル床タイル」の記載がありますが、便所の天井材「石綿ケイカル板」・渡り廊下屋根材「石綿ケイカル板裏打ち」と記載ありアスベスト含有の疑いがあります。事前調査の結果で、撤去方法・処理方法等の変更があると考えてよろしいでしょうか。	
回 答 事 項	
(以下質問事項の順番どおり)	
・現時点で特に指定はしていませんので協議してください。 ・設計では図面 No. A-08 外部仮設計画図-前期 (S=1/600) でプール北側仮囲い内としていますが指定はしていませんので協議してください。 ・設置することは可能ですが、設置時期については部活動や学校行事等に支障のないよう協議してください。	

- ・西門から通学する生徒が多いため、大型車両の進入は 8:30 以降でお願いします。なお、西門までの市道の道幅が狭くなっているので、事前に車両の通行が可能かどうか確認してください。
- ・貴見のとおりです。
- ・硬質木片セメント板で厚さ 18mm です。
- ・貴見のとおりです。

※福島県測量等委託業務条件付一般競争入札試行要領(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7998 号)及び農林水産部又は土木部が所掌する測量等の請負契約に係る指名競争入札事務処理手順(平成 20 年 3 月 28 日付け 19 財第 7986 号入札改革グループ参事通知)に基づき使用する場合は、工事を委託業務に改めること。